



COMUNE DI SALERNO
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

Num. 1379

**OGGETTO: RIMOZIONE UNITA' ABITATIVE PREFABBRICATE COMPARTO
MARCHIAFAVA MISURA POR 1/8B - RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO
- PROVVEDIMENTI**
(Pro N. 2007/1419)

L'anno duemilasette addi nove del mese di Novembre, alle ore 13:10, in SALERNO e nella sala delle adunanze del Palazzo di Città; a seguito di avvisi, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti ed assenti:

DE LUCA VINCENZO
AVOSSA EVA
BREDA ROBERTO
CALABRESE GERARDO
CONFORTI LUCIANO
DE MAIO DOMENICO
DE PASCALE AUGUSTO
FIORE ANIELLO
GUERRA ERMANNO
MARAIO VINCENZO
PICARONE FRANCESCO
VALIANTE GIANFRANCO

P
A
A
A
P
P
A
P
P
P
P
P

Presiede l'adunanza DE LUCA VINCENZO Sindaco, partecipa alla seduta il Segretario Generale FF MAROTTA FELICE.

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, sentito il relatore DE LUCA VINCENZO, chiusa la discussione, pone in votazione, per l'approvazione, la proposta formulata dal dirigente sottoscrittore della regolarità tecnica integralmente retro riportata, munita, ove previsti, dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 comma I del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell'art. 96 dello statuto comunale.

La votazione ha dato il seguente risultato:
Unanimità espressa in forma palese.

Il Presidente pone in votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità della delibera.
La votazione, espressa nelle forme di legge, ha dato il seguente risultato:
Unanimità espressa in forma palese.

Del che è verbale

F.to IL SEGRETARIO GENERALE FF
MAROTTA FELICE

F.to IL PRESIDENTE
DE LUCA VINCENZO

In continuazione di seduta

PREMESSO CHE:

LA GIUNTA

- con delibera di G.M. n. 462 del 16/04/2003 veniva approvato il progetto esecutivo per la rimozione delle unità abitative prefabbricate ubicate nel comparto abitativo di Marchiafava, per un importo di € 1.469.427,86;
- con lo stesso atto giuntale si stabiliva di inviare il progetto alla Regione Campania per la concessione del finanziamento ai sensi della misura 1.8 del POR;
- nel mese di agosto 2003 è stato inviato alla Regione Campania il progetto unitamente alle dichiarazioni previste dal bando, operando la distinzione degli importi tra le strutture contenenti amianto e quelle non contenenti amianto;
- la Regione Campania, con deliberazione n. 2520 del 06/08/2003 pubblicata sul B.U.R.C. n. 40 dell'08/09/2003, ha prorogato al 30/10/2003 il termine di scadenza per la presentazione delle domande di finanziamento ed integrato le voci di bando;
- con delibera di G.M. n. 1226 del 24/09/2003 veniva riapprovato sotto il profilo tecnico il progetto esecutivo, nonché, gli elaborati modificati alla luce delle indicazioni contenute nella delibera di G.R. n. 2520/2003, per l'importo complessivo di € 1.132.303,36;
- in data 10/10/2003, la Regione Campania convocava l'Amm.ne Comunale al fine di verificare l'ammissibilità dell'istanza di finanziamento inviata alla Regione con nota prot. n. 440690 del 14/08/2003;
- in conseguenza del verbale redatto in data 16/10/2003 presso il Settore Tutela dell'Ambiente della Regione Campania l'intero progetto esecutivo, rivisitato dai tecnici del Servizio Ambiente veniva riapprovato con delibera di G.M. n. 1609 del 05/12/2003 e consegnato presso la Regione Campania;
- la Regione Campania con nota prot PG204/659893 del 20/08/2004 richiedeva l'adeguamento degli atti tecnici e amministrativi costituenti il progetto esecutivo;
- la Giunta Comunale con delibera n. 1184 del 13/09/2004 approvava, tra l'altro, il quadro economico per un importo di € 287.823,81 da finanziarsi con i fondi POR – misura 1.8/b;
- La Giunta Regionale della Campania con decreto n. 366 del 27/12/004 ammise a finanziamento il Comune di Salerno per il costo ammissibile di € 287.823,81;
- con Determina Dirigenziale n. 167/2005 si affidavano i lavori di che trattasi all'ATI Scermino – Lanzara Antonio – Scermino Costruzioni S.r.l. con il ribasso del 33,247%;
- in conseguenza dell'aggiudica dei lavori il quadro economico viene rimodulato nel modo seguente:

QUADRO ECONOMICO

A) - Rimozione Amianto:

A.1): Lavori al netto del ribasso del 33,247% € 140.023,12
di cui € 717,65 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

B) - Somme a disposizione:

B.1) Imprevisti (€ 209.405,60x5%)	€	10.470,28
B.2) Accordo bonario (€ 209.405,60x3%)	€	6.282,17
B.3) Spese generali, tecniche ed art. 18 L. 109/94 ss.mm.ii. (€ 209.405,60x12%)	€	25.128,67
B.4) IVA sui lavori 10% di A.1)	€	14.002,31
B.5) IVA e CNPAIA su B.3)	€	5.126,25
Totale somme a disposizione	€	<u>61.009,68</u>
Totale generale	€	201.032,80
Economia di gara	€	86.791,01
Totale generale dell'intervento	€	287.823,81

RITENUTO di approvare il nuovo quadro economico del finanziamento come sopra riportato;

DARE ATTO che l'importo delle residue economie di gara derivante dal ribasso d'asta pari ad € 86.791,01 sarà incamerato dalla Regione Campania;

VISTO che il Direttore del Settore Opere e Lavori Pubblici ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione;

DELIBERA

- 1) **Approvare** il nuovo quadro economico del finanziamento così come in premessa riportato;
- 2) **Dare atto** che l'importo delle residue economie di gara derivanti dal ribasso d'asta, pari ad € 86.791,01 sarà incamerato dalla Regione Campania.
- 3) **Mandare** alla Regione Campania per i provvedimenti di competenza.
- 4) **Mandare** al Settore OO.LL.PP. ed al Settore Ragioneria per i rispettivi provvedimenti di competenza.

Settore Opere e Lavori Pubblici – Parere regolarità tecnica

Il Direttore del Settore Opere e Lavori Pubblici, ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione.

IL DIRETTORE DEL SETTORE
Ing. Lorenzo Criscuolo

Si dichiara la regolarità contabile della
presente proposta di deliberazione.

IL RAGIONIERE CAPO

Parere favorevole in ordine alla legittimità del
presente atto, ai sensi dell'art. 96 dello Statuto
Comunale, sulla base dei pareri tecnico e
contabile espressi.

Il Segretario Generale f.f.