HIPPOCRATICA CIVITAS

COMUNE DI SALERNO

Arredo urbano e viabilità zona Orientale
realizzazione di 2 parcheggi a raso in località Ostaglio

Il quartiere Fuorni – Ostaglio, si presenta fortemente congestionato dalla presenza di un elevata densità di traffico veicolare pesante, dovuto principalmente alla percorrenza di autoarticolati diretti all'area di stoccaggio R.S.U di via Ostaglio e autobus di linea che quotidianamente attraversano tale quartiere, creando non pochi disagi ai cittadini residenti nella zona..

1) Realizzazione del parcheggio adiacente la Casa Circondariale
Sono stati eseguiti i seguenti lavori:
- Scavo per la realizzazione di un muro in conglomerato cementizio armato per il contenimento del rilevato stradale per un'altezza di circa Hm. 1,80 e sormontato da una recinzione metallica.
- Formazione di rilevato per il raggiungimento della quota stradale esistente;
- Realizzazione di un idoneo impianto fognario per le acque meteoriche, mediante la posa in opera di tubazione di diam. 300 e pozzetti prefabbricati di dim. 60x60x50 dislocati ad una distanza di circa 20 mt, muniti di chiusini d'ispezione in ghisa, corredato da caditoie con griglie in ghisa e collegati alla fogna principale con tubazione in P.V.C. di diam.200;
- Realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione con il posizionamento di pali in acciaio di altezza fuori terra H=10.00 ed organi illuminanti con lampade al sodio ad alta protezione, disposti ad interasse di mt.20 con cavidotto interrato con pozzetti di derivazione e collegamento di terra.
- Realizzazione di marciapiedi , delimitati da cordoli prefabbricati e pavimentazione in masselli autobloccanti di colore grigio di dim. 20x40x6 cm su letto di sabbia di 4/6 cm di spessore e massetto di sottofondo in calcestruzzo cementizio a q.li 2 di cemento di spessore cm 10, con rete elettrosaldata, in corrispondenza degli attraversamenti pedonali sono stati creati gli scivoli per i disabili;
- Realizzazione di aiuole e piantumazione di alberature.

2) Per la realizzazione del secondo parcheggio sono stati eseguiti i seguenti lavori:
- Demolizione dell'attuale muro di confine per la realizzazione della viabilità di accesso al parcheggio;
- Splateamento dell'area per la realizzazione del corpo stradale mediante la posa di uno strato di sottofondo in misto granulometrico stabilizzato dello spessore di cm 30/40, con relativa compattazione del piano di posa;
- Scavo per la realizzazione di un muro in cemento armato perimetralmente all'area destinata a parcheggio ed a un' altezza media di cm 80, sormontato da una ringhiera in ferro;
- Realizzazione di un idoneo impianto fognario per le acque meteoriche, mediante la posa in opera di tubazione di diam. 300 e pozzetti prefabbricati dislocati ad una distanza di circa 20 mt, muniti di chiusini in ghisa corredata da caditoie con griglie in ghisa e collegati alla fogna principale con tubazione in P.V.C. di diam.200;
- Realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione mediante il posizionamento di pali in acciaio di altezza fuori terra H=10 ed organi illuminanti, disposti ad interasse di mt.20,00 con opportuno cavidotto interrato con pozzetti di derivazione ed idoneo collegamento di terra;
- Realizzazione di marciapiedi che sono delimitati da cordoni prefabbricati e pavimentazione in masselli autobloccanti di colore grigio;
- Realizzazione di aiuole e piantumazione di alberature.

A completamento di entrambi gli interventi, è stata rifatta anche la pavimentazione stradale.

Importo Lavori € 760.000,00 (Mutuo Cassa DD.PP.) - Impresa esecutrice: Minchillo Egidio - Direzione Lavori Geom. FRANCESCO MASTROCINQUE