



1200058788000



COMMISSARIO DELEGATO

PER IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA DERIVANTE DAGLI EVENTI ALLUVIONALI CHE HANNO COLPITO IL TERRITORIO DEL COMUNE DI SALERNO NEI GIORNI 21 E 22 OTTOBRE 2006

(O.P.C.M. n. 3593 del 12/06/2007 art. 1 - O.P.C.M. n. 3946 del 15/06/2011 art. 1)

ORDINANZA n. 5 del 28 MAR. 2012

Oggetto: Interventi di protezione civile per gli eventi alluvionali del 21 e 22 ottobre 2006 - Approvazione Perizia di variante

IL COMMISSARIO DELEGATO SINDACO DI SALERNO

LETTA la relazione del Responsabile del Procedimento e del Dirigente preposto che di seguito si riporta:

“VISTO:

- L'art. 5 della Legge 24 febbraio 1992 n° 225;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01 dicembre 2006 con il quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24/02/1992 n. 225, lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi alluvionali, verificatesi nei giorni 21 e 22 ottobre 2006 nel territorio del Comune di Salerno;
- l'Ordinanza n. 3593 del 12 giugno 2007 con la quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha nominato il Sindaco di Salerno Commissario Delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi di cui al suddetto decreto;
- l'Ordinanza n. 3946 del 15 giugno 2011 con la quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha confermato il Sindaco di Salerno Commissario Delegato fino al 31 marzo 2012 per provvedere al completamento delle opere già avviate ai sensi della suddetta ordinanza;

DATO ATTO:

- che con Ordinanza Commissariale n° 1 del 16/09/2011 è stato approvato il programma degli interventi, stabilendo che le somme di cui all'OPCM 3593/07 vengano destinate al risanamento idraulico del torrente Mariconda;
- che con la medesima Ordinanza Commissariale sono stati approvati i progetti definitivi ed esecutivi della “Sistemazione idrogeologica del torrente Mariconda - 3° lotto - tratto a monte di Case Migliorosso”, per l'importo lavori di € 612.427,98 ed € 387.572,02 per somme a disposizione;
- che con Ordinanza Commissariale n° 2 del 06/10/2011 si è preso atto ed approvato il dispositivo della determinazione dirigenziale reg gen 2083 del 05/05/2010 con il quale sono stati affidati alla ditta Capaldo Costruzioni i lavori “Sistemazione idrogeologica del torrente Mariconda - 3° lotto - tratto a monte di Case Migliorosso” per l'importo di € 408.360,34 oltre IVA e si è fatto proprio il contratto rep 24481- del 23/09/2010 regolante i rapporti con l'impresa Capaldo Costruzioni S.r.l;



COMMISSARIO DELEGATO

PER IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA DERIVANTE DAGLI EVENTI ALLUVIONALI CHE HANNO COLPITO IL TERRITORIO DEL COMUNE DI SALERNO NEI GIORNI 21 E 22 OTTOBRE 2006

O.P.C.M. n. 3593 del 12/06/2007 art. 1 - O.P.C.M. n. 3946 del 15/06/2011 art. 1

- che con Ordinanza Commissariale n° 3 del 15/11/2011 si è preso atto ed approvato il dispositivo della Determinazione Dirigenziale reg. gen. 1017 del 05.03.2010 con la quale si è provveduto ad affidare all'ing. Guido Petrosino l'incarico di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;

VISTO:

- la nota prot. 28373 del 15/02/2012 con la quale il Direttore dei Lavori ha trasmesso gli elaborati di una perizia di variante all'intervento in argomento;
- il rapporto n° 39762 del 02/03/2012 con il quale Responsabile del Procedimento e del Dirigente preposto hanno relazionato circa la necessità di dare corso agli interventi modificativi proposti dal Direttore dei lavori per assicurare la completa messa in sicurezza della area di Giovi attraversata da due impluvi montani;
- il citato rapporto n° 39762 del 02/03/2012 con il quale Responsabile del Procedimento e del Dirigente preposto attestano che i maggiori lavori, per un importo di € 77.475,64 pari al 18,97% dell'importo lavori originario, sono imputabili a cause impreviste ed imprevedibili, rientrando pertanto nel dettato normativo dell'art. 311 comma 2 lettera b del DPR 207/10.
- Il quadro economico della perizia di variante, riportato nel rapporto del RUP, che prevede un importo lavori di € 485.867,97 inclusi gli oneri per la sicurezza pari ad € 8.688,60 e somme a disposizione pari a € 514.132,03, con un maggior importo lavori di € 77.475,64 oltre IVA che trova copertura sulle somme assegnate allo scrivente con l'Ordinanza n. 3593 del 12 giugno 2007;
- la proroga del tempo contrattuale di 100 gg naturali e consecutivi previsti dalla perizia di variante per l'esecuzione delle lavorazioni aggiuntive in essa previste;

CONSIDERATO:

- Che la citata perizia di variante prevede nuove opere strutturali che rendono necessario la nomina di un collaudatore statico;

RITENUTO:

- Di approvare la perizia di variante predisposta dalla Direzione dei lavori ed agli atti del Settore Ambiente e Mobilità Urbana che prevede un importo lavori di € 485.867,97 inclusi gli oneri per la sicurezza pari ad € 8.688,60 e somme a disposizione pari a € 514.132,03, con un maggior importo lavori di € 77.475,64 oltre IVA per un totale di € 93.745,52, che comporta l'accettazione dei maggiori lavori da parte dell'Impresa Capaldo Costruzioni S.r.l agli stessi patti e condizioni del lavoro principale e che gli stessi saranno oggetto di apposito atto di sottomissione sottoscritto tra l'impresa ed il Dirigente preposto;
- Di assegnare 100 gg naturali e consecutivi per la realizzazione dei maggiori lavori previsti dalla perizia di variante
- Di nominare un collaudatore statico dell'intervento;

Alla luce di quanto sopra si propone al Commissario Delegato di adottare atto amministrativo che disponga:



COMMISSARIO DELEGATO

PER IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA DERIVANTE DAGLI EVENTI ALLUVIONALI CHE
HANNO COLPITO IL TERRITORIO DEL COMUNE DI SALERNO NEI GIORNI 21 E 22 OTTOBRE 2006

O.P.C.M. n. 3593 del 12/06/2007 art. 1 - O.P.C.M. n. 3946 del 15/06/2011 art. 1

- **Prendere atto ed approvare** la perizia di variante, predisposta dalla Direzione dei Lavori e trasmessa a questo Commissario con nota prot 28373 del 15/02/2012 che prevede un importo lavori di € 485.867,97 inclusi gli oneri per la sicurezza pari ad € 8.688,60 e somme a disposizione pari a € 514.132,03, con un maggior importo lavori di € 77.475,64 oltre IVA per un totale di € 93.745,52, che comporta l'accettazione dei maggiori lavori da parte dell'Impresa Capaldo Costruzioni S.r.l agli stessi patti e condizioni del lavoro principale e che gli stessi saranno oggetto di apposito atto di sottomissione sottoscritto tra l'impresa ed il Dirigente preposto;
- **Prendere atto** che i lavori previsti in variante avranno una durata di ulteriori 100 gg naturali e consecutivi;
- **Stabilire** che la maggiore spesa di € 77.475,64, oltre Iva per un totale di € 93.745,52 farà carico sul capitolo di contabilità speciale istituito presso il Settore Ragioneria e graverà sulla somma assegnata al Commissario Delegato con Ordinanza n° 3593/07 e n° 3946/11;
- **Incaricare** del Collaudo statico dell'intervento l'ing. Antonio Ragusa, funzionario del Comune di Salerno presso il Settore Opere e LL.PP.;
- **Inviare** il presente provvedimento, per quanto di competenza, al Responsabile Unico del Procedimento ed al Dirigente preposto, al Settore Ragioneria al Servizio Appalti e Contratti per i provvedimenti di competenza;
- **Disporre** la pubblicazione della presente ordinanza sul sito web ufficiale del Comune di Salerno nonché all'Albo Pretorio del Comune"

Firmato
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ING. MASSIMO NATALE

IL DIRIGENTE
ING. LUCA CASELLI

In virtù dei poteri conferiti con le ordinanze n° 3593 del 12 giugno 2007 e n° 3946 del 15 giugno 2011 e della relazione sopra riportata

DISPONE

1. **Prendere atto ed approvare** la perizia di variante, predisposta dalla Direzione dei Lavori e trasmessa a questo Commissario con nota prot 28373 del 15/02/2012 che prevede un importo lavori di € 485.867,97 inclusi gli oneri per la sicurezza pari ad € 8.688,60 e somme a disposizione pari a € 514.132,03, con un maggior importo lavori di € 77.475,64 oltre IVA per un totale di € 93.745,52, che comporta l'accettazione dei maggiori lavori da parte dell'Impresa Capaldo Costruzioni S.r.l agli stessi patti e condizioni del lavoro principale e che gli stessi saranno oggetto di apposito atto di sottomissione sottoscritto tra l'impresa ed il Dirigente preposto;
2. **Prendere atto** che i lavori previsti in variante avranno una durata di ulteriori 100 gg naturali e consecutivi;



COMMISSARIO DELEGATO

PER IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA DERIVANTE DAGLI EVENTI ALLUVIONALI CHE
HANNO COLPITO IL TERRITORIO DEL COMUNE DI SALERNO NEI GIORNI 21 E 22 OTTOBRE 2006

O.P.C.M. n. 3593 del 12/06/2007 art. 1 - O.P.C.M. n. 3946 del 15/06/2011 art. 1

3. **Stabilire** che la maggiore spesa di € 77.475,64, oltre Iva per un totale di € 93.745,52 farà carico sul capitolo di contabilità speciale istituito presso il Settore Ragioneria e graverà sulla somma assegnata al Commissario Delegato con Ordinanza n° 3593/07 e n° 3946/11;
4. **Incaricare** del Collaudo statico dell'intervento l'ing. Antonio Ragusa, funzionario del Comune di Salerno presso il Settore Opere e LL.PP.;
5. **Inviare** il presente provvedimento, per quanto di competenza, al Responsabile Unico del Procedimento ed al Dirigente Preposto, al Settore Ragioneria al Servizio Appalti e Contratti per i provvedimenti di competenza;
6. **Disporre** la pubblicazione della presente ordinanza sul sito web ufficiale del Comune di Salerno nonché all'Albo Pretorio del Comune.

Salerno, 28 MAR. 2012

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ING. MASSIMO NATALE

IL DIRIGENTE
ING. LUCA CASELLI

IL COMMISSARIO DELEGATO
SINDACO DI SALERNO
On. Vincenzo De Luca