



COMUNE DI SALERNO
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

Num: 194

**OGGETTO: LAVORI DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA TORRENTE CAVOLELLA -
PERIZIA VARIANTE FINALE**
(Pro. N. 2008/216)

L'anno duemilaotto addi ventidue del mese di Febbraio, alle ore 12:00, in Salerno e nella Sala delle adunanze del Palazzo di Città; a seguito di avvisi, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti ed assenti:

DE LUCA VINCENZO
AVOSSA EVA
BREDA ROBERTO
CALABRESE GERARDO
CONFORTI LUCIANO
DE MAIO DOMENICO
DE PASCALE AUGUSTO
FIORE ANIELLO
GUERRA ERMANNO
MARAIO VINCENZO
PICARONE FRANCESCO
VALIANTE GIANFRANCO

P
P
A
P
P
A
P
A
P
A
P
P

Presiede l'adunanza DE LUCA VINCENZO Presidente , partecipa alla seduta il Segretario Generale F.F. MAROTTA FELICE.

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, sentito il relatore DE LUCA VINCENZO, chiusa la discussione, pone in votazione, per l'approvazione, la proposta formulata dal dirigente sottoscrittore della regolarità tecnica integralmente retro riportata, munita, ove previsti, dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 comma I del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell'art. 96 dello statuto comunale.

La votazione, espressa in forma palese, ha dato il seguente risultato:
Approvata ad unanimità.

Il Presidente pone in votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità della delibera.
La votazione, espressa in forma palese, ha dato il seguente risultato:
Approvata ad unanimità.

Del che è verbale

F.to IL SEGRETARIO GENERALE F.F.
MAROTTA FELICE

F.to IL PRESIDENTE
DE LUCA VINCENZO

In continuazione di seduta

LA GIUNTA

Premesso:

- che la G.M. con delibera n. 1625 del 23 -11 2005 ha approvato il progetto esecutivo, redatto da professionista esterno, ing. Bruno Carloni, all'uopo incaricato, di sistemazione idrogeologica del torrente Cavolella, il cui intervento prevedeva lavori di sistemazione dell'alveo, con tombamento di un tratto con tubazione di acciaio ondulato del diametro da 120cm, l'imbrigliamento dei tratti a forte pendio con gabbioni metallici e pietrame;

- che la spesa complessiva dell'intervento sopradescritto ammontava a € 877.963,73 di cui 606.824,98 per lavori ed 277.151,73 per somme a disposizione;

- Che i lavori furono affidati , a seguito di regolare gara di appalto, alla ditta Edil Costruzioni s.a.s. di Fontana & C.;
- Che a seguito dell'affidamento dei lavori alla suddetta impresa fu rimodulato il quadro economico del progetto secondo le indicazioni del Decreto Dirigenziale 778 del 10-11-2005 del responsabile del Settore Ecologia e tutela dell'ambiente della Regione Campania come appresso riportato:

A) LAVORI

Importo al netto del ribasso(32,669%)	€ 398.723,95
Sicurezza	€ 14.640,17
	€ 413.364,12

B) SOMME A DISPOSIZIONE

B1 - Lavori in economia	€
B2 - Indagini geologiche e geotecniche	€
B3 - Acquisizione aree	€ 49.063,41
B4 - Imprevisti	€ 7.340,55
B5 - IVA 20% su A e B7	€ 97.236,62
B6 - Fondi per accordi bonari	€ 6.000,00
B7 - Spese tecniche e generali:	
B7. 1 - Rilievi, accertamenti ed indagini	€
B7. 2 - Spostamenti ed allacciamenti a pubblici servizi	€ 25.284,87
B7. 3 - Spese tecniche	€ 40.000,00
B7. 4 - Accantonamento 0,5% per monitoraggio	€ 3.034,12
B7. 5 - Commissioni giudicatrici	€
B7. 6 - Spese per pubblicità ed opere artistiche	€ 2.500,00
B7. 7 - Spese per accertamenti di laboratorio e collaudi	€ 2.000,00
Totale somme a disposizione	€ 232.459,58
economia di gara	€ 232.153,03
Totale generale	€ 877.976,73

- Che durante la esecuzione dei lavori si è reso necessario provvedere ad eseguire in variante del progetto originario, alcune opere non previste nel progetto approvato, quali: realizzazione delle opere di scavo in la presenza di sottoservizi non rilevabili nella fase progettuale per assenza di indagini e cartografie specifici. Tali inconvenienti comportano ulteriori impegni in

termini di risorse economiche per le quali si richiede la superiore approvazione per la maggiore spesa da sostenere.

- Che inoltre si è ravvisata la necessità durante la realizzazione delle opere di proseguire il rivestimento delle sponde mediante la fornitura e posa in opera dei massi naturali, nonché il prolungamento della posa in opera del conglomerato bituminoso (binder) con sovrastante stesa del tappetino, ritenuti importanti per una completa funzionalità dell'opera, fino all'incrocio con la strada Provinciale
- Che per le motivazioni di cui prima, è stato redatto il relativo progetto di variante che ha comportato la seguente variazione del quadro economico:

A) LAVORI

Importo al netto del ribasso(32,669%)	€ 417.141,67
Sicurezza	€ 14.640,17
	€ 431.781,84

B) SOMME A DISPOSIZIONE

B1 - Lavori in economia	€	
B2 - Indagini geologiche e geotecniche	€	
B3 - Acquisizione aree	€	101.360,89
B4 - Imprevisti	€	
B5 - IVA 20% su A e B7	€	86.356,37
B6 - Fondi per accordi bonari	€	
B7 - Spese tecniche e generali:		
B7. 1 - Rilievi, accertamenti ed indagini	€	
B7. 2 - Spostamenti ed allacciamenti a pubblici servizi	€	8.040,00
B7. 3 - Spese tecniche	€	12.390,77
B7. 4 - Accantonamento 0,5% per monitoraggio	€	3.034,12
B7. 5 - Commissioni giudicatrici	€	
B7. 6 - Spese per pubblicità ed opere artistiche	€	2.859,71
B7. 7 - Spese per accertamenti di laboratorio e collaudi	€	
Totale somme a disposizione		€ 214.041,86
economia di gara		€ 232.153,03
Totale generale		€ 877.976,73

- che l'impresa ha firmato lo schema di atto di sottomissione relativo ai maggiori lavori derivanti dal progetto di variante di che trattasi, e che il maggior importo delle opere, peraltro rientrante nei limiti del quinto d'obbligo previsto dal D.M. n. 145/2000, trova copertura nelle economie delle somme a disposizione (spese tecniche, allacciamenti ecc.);

Ritenuto pertanto di approvare il progetto di variante e suppletivo per la realizzazione dell'opera di che trattasi, che non comporta, tra l'altro, modifica alla spesa complessiva di € 877.976,73 già impegnata;

Visto che in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione il Direttore del Settore Impianti e Servizi Tecnologici ha espresso parere favorevole;

DELIBERA

1. Approvare il progetto di variante e suppletivo, agli atti dell'ufficio proponente, per la realizzazione dei lavori di sistemazione idrogeologica del torrente Cavolella per l'importo complessivo ricalcolato di € 877.976,73, redatto dall'Ufficio Progettazione del Settore TT. VV. II. e MM, distinto secondo il seguente quadro economico riepilogativo:

A) LAVORI

Importo al netto del ribasso	€ 417.141,67
Sicurezza	€ 14.640,17
	€ 431.781,84

B) SOMME A DISPOSIZIONE

B1 - Lavori in economia	€
B2 - Indagini geologiche e geotecniche	€
B3 - Acquisizione aree	€ 101.360,89
B4 - Imprevisti	€
B5 - IVA 20% su A e B7	€ 86.356,37
B6 - Fondi per accordi bonari	€
B7 - Spese tecniche e generali:	
B7.1 - Rilievi, accertamenti ed indagini	€
B7.2 - Spostamenti ed allacciamenti a pubblici servizi	€ 8.040,00
B7.3 - Spese tecniche	€ 12.390,77
B7.4 - Accantonamento 0,5% per monitoraggio	€ 3.034,12
B7.5 - Commissioni giudicatrici	€
B7.6 - Spese per pubblicità ed opere artistiche	€ 2.859,71
B7.7 - Spese per accertamenti di laboratorio e collaudi	€
Totale somme a disposizione	€ 214.041,86
economia di gara	€ 232.153,03
Totale generale	€ 877.976,73

2. Approvare lo schema di atto di sottomissione sottoscritto dall'impresa appaltatrice conservato agli atti d'ufficio in uno agli atti tecnici del progetto di variante;
3. Mandare al Settore Avvocatura, Servizio Appalti e Contratti, ed al Settore proponente, ciascuno per i provvedimenti di competenza.

SETTORE IMPIANTI E SERVIZI TECNOLOGICI


Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione

Il Dirigente

Ing. Domenico Barletta



Si dichiara la regolarità contabile della presente proposta di deliberazione.
IL RAGIONIERE CAPO



Parere favorevole in ordine alla legittimità del presente atto, ai sensi dell'art. 96 dello Statuto Comunale, sulla base dei pareri tecnico e contabile espressi.

Il Segretario Generale f.f.

