Determinazione Dirigenziale

SETTORE VERDE, PARCHI E RETE IDRICA
MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO

Oggetto: **NEXT GENERATION EU – PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) M2C1 – INVESTIMENTO 1.2.1 - MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO - SISTEMAZIONE MOVIMENTO FRANOSO DELL'ACQUEDOTTO DI SALERNO IN LOCALITÀ PARADISO DI PASTENA – 1° STRALCIO" (CUP: I57B20001240001 – CIG: 9483556DF9) - APPROVAZIONE VARIANTE**

il Dirigente

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 – T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali che disciplina le funzioni e le responsabilità della dirigenza.

Vista la deliberazione G.C. n. 230 del 28/06/2023 di approvazione della nuova macrostruttura organizzativa del Comune di Salerno;

VISTO il decreto sindacale prot. n. 179351 del 31.08.2023 con cui la scrivente è stata nominata, con decorrenza 01.09.2023, Responsabile dell'Area Tutela Ambientale, Verde, Sostenibilità e Protezione Civile e Dirigente del Settore Verde, Parchi e Rete Idrica.

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 28.02.2025 avente ad oggetto"Approvazione documento unico di programmazione (DUP) 2025- 2027 - proposta della Giunta al Consiglio comunale";
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 28.02.2025 avente ad oggetto "Schema di bilancio di previsione 2025 - 2027 proposta al Consiglio";
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 20.03.2025 "Approvazione Documento Unico Di Programmazione (DUP) 2025-2027 Proposta Della Giunta al Consiglio Comunale".
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 20.03.2025 con la quale è stato approvato lo schema di Bilancio di Previsione relativo al triennio 2025-2027 per la competenza e all'esercizio 2025 per la cassa ed i relativi allegati;
VISTA la proposta del RUP, ing. Massimo Natale, che di seguito si riporta:

PREMESSE

- *che l' intervento in oggetto rientra nelle opere finanziate a valere sulle risorse PNRR, come da Decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il MEF del 23.02.2021*
- *Che con determinazione dirigenziale n. 6441 del 21/12/2022 è stata aggiudicata la gara all'impresa CO.GE.A.IMPRESIT S.R.L. con sede in Zona Industriale snc, Località Terzerie 84061 Ogliastro Cilento (SA)*
- *Che in data 27/12/2022 è stato sottoscritto il contratto d'appalto ;*
- *Che i lavori sono stati consegnati in data 10/07/2024, giusto verbale prot 181821/2024;*

- *Con comunicazione prot. 0190885/2024 del 24/07/2024 il D.L. comunicava l'avvenuto deposito strutturale sulla piattaforma AINOP con codice IOP: AUGEPRTDATRCUPIWNS e l'inizio dei lavori strutturali;*
- *Con Verbale di Constatazione n.01 del 29/07/2024 si prendeva atto dello stato dei luoghi e si concordava con D.L. e Impresa Appaltatrice sulla necessità di modifiche al progetto e, per scongiurare rallentamenti e/o sospensioni dei lavori i presenti, concordavano i lavori a farsi e la redazione di una modifica contrattuale, che fermo restando gli importi contrattuali e le voci di prezzo previste, prevedesse la realizzazione di opere tali da assicurare la piena stabilità della scarpata;*
- *Che in attuazione di quanto stabilito il Direttore dei Lavori ha predisposto delle modifiche al progetto per adeguarsi alle mutate esigenze per le sopravvenute modifiche dello stato dei luoghi eseguendo differenti sagomature dello stato dei luoghi, Incrementando le canalizzazioni superficiali a fronte dello stralcio di alcune lavorazioni previste, considerate più marginali rispetto l'oggetto dell'appalto e differibili, rinviandone l'esecuzione al 2 lotto anch'esso oggetto di finanziamento*

DATO ATTO

- *che la variante di assestamento in oggetto è stata trasmessa dal Direttore dei Lavori con nota prot. la nota prot. 270725 del 12/11/2024 ed è costituita dai seguenti elaborati:*
  - *REL.00 Elenco Elaborati;*
  - *REL.01 Relazione Generale Illustrativa;*
  - *REL.02 Computo Metrico Estimativo di variante;*
  - *REL.03 Quadro comparativo;*
  - *TAV.01 Sezioni terreno delle scarpate da rilievi di prima pianta;*
  - *TAV.02 Planimetria generale di variante;*
  - *TAV.03 Sezioni risagomatura scarpate di variante.*
- *Che, come desumibile dall'elaborato REL.03 Quadro comparativo, le lavorazioni in variante ammontano ad € 147.582,48 compensate fra aumenti e diminuzioni per cui la variante proposta non comporta modifica dell'importo contrattuale;*
- *Che per l'esecuzione delle lavorazioni previste in variante non sono presenti nuovi prezzi e che viene modificato il tempo contrattuale con incremento di 50 giorni naturali e consecutivi.*
- *Che, inoltre, con nota prot. 287875 del 29/11/2024 l'impresa affidataria trasmetteva documentazione relativa agli oneri di discarica sostenuti;*
- *Che dalla documentazione presentata risulta da riconoscere alla ditta CO.GE.A IMPRESIT SRL l'importo complessivo di € 58.342,17 oltre Iva per un totale di € 71.177,45 ;*
- *Che si rende, pertanto, necessario rimodulare il quadro economico dell'intervento per quanto attiene le somme a disposizione, assicurando la copertura del maggiore importo relativo agli oneri di discarica tramite l'utilizzo della voce imprevisti che non risulta essere utilizzata.*

QUADRO ECONOMICO		
A	***Importo lavori***	
A2	*Totale lavori al netto del ribasso*	*€ 587.112,65*
A3	*Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso*	*€ 14.081,94*
	Importo complessivo (A2 + A3)	***€ 601.194,59***
B	***Somme a disposizione***	
B.1	*Oneri di esproprio ed occupazione aree*	*€ 7.000,00*

B.1	*Oneri di discarica*	*€ 71.177,45*
B.2	*Imprevisti*	*€ 24.426,53*
B.3	*Spese tecniche di progettazione esecutiva e direzione lavori*	*€ 38.225,30*
B.3.1	*Collaudo statico in corso d'opera (importo lordo)*	*€ 10.230,00*
B.4	*Spese Generali*	*€ 8.000,00*
B.5	*Fondo art.113 del d.lgs. 50/2016*	*€ 12.733,66*
B.6	*Spese per pubblicità*	*€ 3.000,00*
B.7	*Spese per commissioni aggiudicatrici*	*€ 10.000,00*
B.8	*I.V.A. 22% su spese e imprevisti*	*€ 18.454,00*
B.9	*I.V.A. 22% su Lavori*	*€ 132.262,81*
	Totale somme a disposizione	***€ 335.509,75***
	Importo economie di appalto	*€ 43.295,67*
	Totale complessivo	***€ 980.000,00***

CONSIDERATO *che il RUP con nota N.0326324/2024 del 23/12/2024 ritiene ammissibile la predetta variante ai sensi dell'art 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016, e ss.mm.ii. , in quanto non altera gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti;*

RITENUTO *di approvare la modifica contrattuale relativamente all'intervento di "Sistemazione movimento franoso dell'acquedotto di Salerno in località Paradiso di Pastena – 1° stralcio, così come proposta dalla Direzione del Lavori e trasmessa con nota prot. 270725 del 12/11/2024";*

RITENUTO *altresì di approvare il Quadro tecnico economico sopra riportato per tenere conto degli oneri di discarica resisi necessari*

DATO ATTO *che con la firma della presente determinazione si attesta la regolarità tecnico– amministrativa del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 introdotto con Legge n. 213/2012 e che il sottoscritto RUP dell'intervento, ing. Massimo Natale, non ha alcuna situazione di conflitto di interessi con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 6-bis, della legge 241/1990 e s.m.i., dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013 (Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e del Codice di comportamento integrativo del Comune di Salerno.*

Tanto premesso, il sottoscritto R.U.P. propone:

PROPONE

1. ***PRENDERE ATTO*** *della relazione del RUP, prot. n. N.0326324/2024 del 23/12/2024 con la quale viene espresso un giudizio di ammissibilità all'approvazione del progetto di variante ai sensi dell'art 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016*
2. ***APPROVARE*** *la variante ex art 106 comma 1 lettera c del D.Lgs. n. 50/2016 relativamente all'intervento di "Sistemazione movimento franoso dell'acquedotto di Salerno in località Paradiso di Pastena – 1° stralcio, così come predisposta dalla Direzione del Lavori e trasmessa con nota prot. 270725 del 12/11/2024 ed agli atti del Settore";*
3. ***Dare atto*** *che la predetta variante, come riportato nella nota prot. 0326324/2024 del 23/12/2024 a firma del RUP, non comporta aumento di spesa né prevede l'utilizzo di nuovi prezzi;*
4. ***APPROVARE*** *il quadro economico riportato in narrativa con l'inserimento degli Oneri di discarica definitivi dell'intervento;*
5. ***DARE ATTO*** *che il tempo suppletivo concesso per il* progetto di variante è determinato in giorni 50 (cinquanta) naturali e consecutivi;
6. ***DARE ATTO*** altresì che:

- non si rappresenta alcuna situazione di conflitto di interessi con riferimento al procedimento di cui trattasi ai sensi dell'art.6 bis della L. 241 del 1990, art. 53 d.lgs. 165/2001, art.7 D.P.R. 62/2013, art. 42 d.lgs. 50/2016 e del codice di comportamento integrativo del Comune di Salerno;

- con la firma della presente determinazione si attesta la regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. n. 267/2000 introdotto con la legge n. 213/2012;

- è rispettata la normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. e al Regolamento (UE) 2016/679.

Firmato il RUP ing. Massimo Natale

VISTO l'art. 107 e 183 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 in combinato disposto con il vigente Statuto Comunale.

DATO ATTO che il funzionario ing. Massimo Natale, responsabile del procedimento, ha convalidato nel sistema Simel 2 la proposta di determinazione, così attestando che l'istruttoria è completa.

DATO ATTO che la sottoscritta, in qualità di Dirigente competente ad adottare il presente atto non si trova in alcuna situazione di conflitto di interessi con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241 del 1990, art. 53 d.lgs. 165/2001, art. 7 D.P.R. 62/2013, art. 16 del d.lgs. 36/2023 e del codice di comportamento integrativo del Comune di Salerno.

DATO ATTO che con la firma della presente determinazione si attesta la regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. n. 267/2000, introdotto con la legge n. 213/2012.

D E T E R M I N A

1. **PRENDERE ATTO** della relazione del RUP, prot. n.0326324/2024 del 23/12/2024, allegata al presente provvedimento, con la quale viene espresso un giudizio di ammissibilità all'approvazione del progetto di variante ai sensi dell'art 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016;
2. **APPROVARE** la variante ex art 106 comma 1 lettera c del D.Lgs. n. 50/2016 relativamente all'intervento di "Sistemazione movimento franoso dell'acquedotto di Salerno in località Paradiso di Pastena – 1° stralcio, così come predisposta dalla Direzione del Lavori e trasmessa con nota prot. 270725 del 12/11/2024 ed agli atti del Settore";
3. **DARE ATTO** che la predetta variante, come riportato nella richiamata nota prot. 0326324/2024 del 23/12/2024 a firma del RUP, non comporta aumento di spesa né prevede l'utilizzo di nuovi prezzi;
4. **APPROVARE** il quadro economico riportato in narrativa con l'inserimento degli Oneri di discarica definitivi dell'intervento;
5. **DARE ATTO** che il tempo suppletivo concesso per il progetto di variante è determinato in giorni 50 (cinquanta) naturali e consecutivi;
6. **DARE ATTO** che il responsabile del procedimento è l'ing. Massimo Natale, giusta disposizione del Direttore del Settore Ambiente e Protezione Civile del 29/09/2017 ;
7. **DARE ATTO** che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto curata dal R.P. Ing. Massimo Natale il quale non ha comunicato alcuna situazione di conflitto di interesse in relazione al procedimento di cui trattasi, consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;
8. **DARE ATTO** che è rispettata la normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. e al Regolamento (UE) 2016/679;
9. **DARE ATTO c**he l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto, curata dal RUP ing. Massimo Natale il quale non ha evidenziato alcuna situazione di conflitto di interesse in relazione al procedimento di cui trattasi, consente di attestare la regolarità e

la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

10. **DARE ATTO** che la sottoscritta, in qualità di Dirigente competente ad adottare il presente atto non si trova in alcuna situazione di conflitto di interessi con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 6-bis, della L. n.241/1990 e ss.mm.ii., dell'art 7 del D.P.R. n.62/2013 (Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e del Codice di comportamento integrativo del Comune di Salerno;
11. **ADEMPIERE** inoltre, con l'esecutività della determina agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 37 del D.Lgs. 33 del 14/03/2013 e all'art. 1, comma 32, della L. n. 190/2012, nel rispetto della tutela dei dati sensibili;
12. **TRASMETTERE c**opia della presente determinazione viene inoltrata alla Segreteria Generale, per l'acquisizione alla raccolta dei provvedimenti di questo Ente, nonché al Servizio Provveditorato, al Settore Ragioneria e al Settore Verde, Parchi e Rete Idrica – per quanto di rispettiva competenza.

Il funzionario
MASSIMO NATALE

il Dirigente
Arch. Paola Valvo